Protokoll

Dichtheitsprüfung der Gasversorgungsanlage außer Betrieb gesetzter Leitungen
(gemäß VOB/C, DIN 18381, 30657, DVGW G 624, TRGI 3.5.7.8)

Bauvorhaben: _____
Straße Nr. Plz. Ort

Auftraggeber:_____ Eigentümer:_____

Prüfer: _____ Datum: _____

			ausgeführt	Meßwert
1.	**Vorprüfung**	Belastungsprobe neuer Leitungsteile ohne Verbindung mit Gasführenden Leitungen verboten Prüfdruck 1 bar 10 min.		
2.	**Hauptprüfung**	Dichtheitsprüfung von Leitungsteilen einschließlich Armaturen ohne Gasgeräte, Regel, Sicherheitsarmaturen Prüfdruck 150 mbar 10 min.		
3.	**Gebrauchfähigkeit**	Unbeschränkt: Leckmenge bei Betriebsdruck weniger als 1 Liter pro Stunde >> Leitung kann weiter betrieben werden		
		Vermindert: Leckmenge bei Betriebsdruck zwischen 1 und 5 Lider pro Stunde >> Leitungen innerhalb 4 Wochen nach feststellung abdichten/erneuern		
		Keine: Leckmenge bei Betriebsdruck mehr als 5 Liter pro Stunde >> Leitung unverzüglich außer Betrieb nehmen		
	Feststellungs-methode	DVGW Arbeitsblatt G 624		
		Leckmengenmessgerät		
4.	**Sichtprüfung**	Verbindungssteilen mit Gasführenden Leitungen		
		kurze Abzweig - und Geräteanschlußleitungen		
		Verschlüsse von Prüföffnungen		

Anlagenteil: _____
(z.B.s Verteilungsleitung)

Bereich: _____
(z.B.s HAE - Gaszähler)

Betriebsdruck: _____ Püfdruck: _____

Prüfmedium: _____ Temperatur: _____

Bemerkungen: _____

_____

_____
Ort Datum Unterschrift Vertragsinstallateur/Stempel